



**RAPORT Z MONITORINGU STANU
WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY KOBIERZYCE
ZA ROK 2025**

Kobierzyce, maj 2026 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Gminy Kobierzyce dnia 7 czerwca 2024 r. podjęła Uchwałę Nr II/12/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Zgodnie z Rozdziałem 9.2 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce (dalej zwany GPR) tj. „Monitorowanie i ocena aktualności GPR” raport roczny zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w GPR, w tym informację w zakresie osiągnięcia tzw. wskaźników produktu, czyli mierzalnych efektów poszczególnych projektów lub przedsięwzięć. Celem sporządzenia raportu rocznego jest przede wszystkim informacja w zakresie terminowości i merytorycznej poprawności realizacji GPR.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce zakłada 13 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 33 pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, do których wyszczególniono wskaźniki realizacji. Roczne sprawozdania monitoringowe mają na celu weryfikację zrealizowanych działań oraz kontrolę stopnia osiągnięcia wskaźników, a co za tym idzie realizacji zamierzonych celów.

Realizacja podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista A)

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
1.	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na obszarze rewitalizacji (Kobierzyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski)	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Projekt nie uzyskał dofinansowania - wyczerpana alokacja środków (na liście rezerwowej).
2.	Lepszy start dla przedszkolaków z obszaru rewitalizacji (Kobierzyce)	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Projekt nie uzyskał dofinansowania- wyczerpana alokacja środków (na liście rezerwowej).
3.	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na trasie Wierzbice – Królikowice na odcinku Małuszów - Krzyżowice - Żerniki Małe	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Ciąg pieszo rowerowy Małuszów – Krzyżowice – Żerniki Małe W trakcie realizacji jest budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnika od Małuszowa przez Krzyżowice do Żernik Małych w formule zaprojektuj- wybuduj. Ciąg pieszo – rowerowy Wierzbice – Królikowice Trwa realizacja robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 121134 klasy L na odcinku od km 0+000,00 do km 1+587,12 polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowej, budowie oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowie skrzyżowania dróg gminnych między miejscowościami Wierzbice i Królikowice w gm. Kobierzyce”. Zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową ma nastąpić do 28.06.2026r.
4.	Budowa infrastruktury obsługującej podróżnych wraz z parkingiem typu Park&Ride w miejscowości Kobierzyce	Gmina Kobierzyce	2025-2027	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję parkingu przy przystanku kolejowym w Kobierzycach.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
5.	Budowa parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z drogami dla pieszych i rowerów oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzbice	Gmina Kobierzyce	2025-2027	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa projektowanie Park&Ride oraz Bike&Ride.
6.	Budowa parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dla rowerów na odcinku Solna – Pustków Żurawski – Żurawice	Gmina Kobierzyce	2025-2027	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa projektowanie Park&Ride oraz Bike&Ride.
7.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	Gmina Kobierzyce, Sołectwo Wierzbice	2024-2026	Przedsięwzięcie zakończone. W czerwcu 2025r boisko wielofunkcyjne w miejscowości Wierzbice zostało oddane do użytkowania.
8.	Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku w Kobierzycach	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W 2025 r. wykonano inwentaryzację parku oraz mapę do celów projektowych. Zlecono przeprowadzenie badań archeologicznych nieinwazyjnych w celu zlokalizowania historycznego przebiegu ciągów w parku.
9.	Zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim	Gmina Kobierzyce	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Aktualnie realizowane jest zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku w Pustkowie Żurawskim”, którego zakres obejmuje przygotowanie projektu zamiennego. Opracowanie to obejmuje w szczególności projekt altany parkowej, aktualizację zagospodarowania terenu w celu dostosowania go do potrzeb mieszkańców oraz inwentaryzację zieleni. Zakończenie prac związanych z

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
				przygotowaniem projektu zamiennego przewidziane jest na dzień 30.11.2026 r.
10.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pustków Żurawski	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Rewitalizację przeprowadziła firma rozbudowująca szkołę w czerwcu 2025r., jednak do tej pory nie odebrano jeszcze budowy, ze względu iż była połączona z remontem starej części Szkoły.
11.	Modernizacja boiska uniwersalnego wielozadaniowego w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim, Gmina Kobierzyce	2025-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Aktualnie realizowane jest zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego przy szkole w Pustkowie Wilczkowskim”, którego zakres obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie projektowe uwzględnia w szczególności wymianę nawierzchni boiska, w razie potrzeby również wymianę podbudowy, a także wykonanie zabezpieczenia obiektu przed napływem wód opadowych oraz błota z okolicznych pól. Zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji przewidziane jest na dzień 24.08.2026 r.
12.	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany na obszarze rewitalizacji.	Gmina Kobierzyce	2024-2025	Przedsięwzięcie zakończone. 7 gospodarstw domowych zrealizowało inwestycję polegającą na wymianie źródła ogrzewania.
13.	Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce realizowany na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzyce	2024-2028	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 39 gospodarstw domowych zrealizowało inwestycję polegającą na wymianie źródła ogrzewania.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista B)

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
1.	Działania na rzecz seniorów z obszaru rewitalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Program realizowany jest od sierpnia 2022 r. do chwili obecnej. W ramach programu w 2022 r. zakupiono 30 opasek telemedycznych, z których w 2025 r. skorzystały 33 osoby, w tym 10 osób z obszaru rewitalizacji. Wsparcia telefonicznego udzielono 117 razy poprzez połączenie z opiekunem telemedycznym. Dwa połączenia wymagały wezwania służb ratunkowych
2.	Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem z obszaru rewitalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierowana jest do kilkuset rodzin z gminy Kobierzyce, które zmagają się z różnymi problemami życiowymi, które doprowadzają do ubóstwa. Świadczy on szeroki wachlarz pomocy zarówno pieniężnej (zasiłki celowe, okresowe, stałe) jak i niepieniężnej (praca socjalna, usł. opiekuńcze, skierowanie do Dziennego Domu Seniora, Domu Pomocy Społecznej, a także realizacja projektów socjalnych, w 2025 roku GOPS zrealizował 4 projekty socjalne.
3.	Program motywujący do leczenia osoby z problemem alkoholowym z obszaru rewitalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. - grupa motywująca osoby uzależnione do leczenia (dla osób początkujących), realizacja raz w tygodniu, w programie udział wzięło 45 osoby z problemem alkoholowym, - grupa motywująca osoby uzależnione do leczenia, realizacja raz w tygodniu, w programie udział wzięło 9 osób z problemem alkoholowym, po co najmniej sześciomiesięcznym okresie abstynencji i terapii.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
4.	Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej z obszaru rewitalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Pracownicy socjalni, osoby współpracujące w zakresie uzależnień uczestniczyli: - w szkoleniach w zakresie ww. Ustawy oraz Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, nt.: „Zadania i kompetencje grup diagnostyczno - pomocowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków grup diagnostyczno - pomocowych i osób współpracujących”, „Zapewnienie dziecku ochrony na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, „Wsparcie społeczności lokalnych – przeciwdziałanie uzależnieniom, ochrona dzieci i seniorów, oraz skuteczna współpraca instytucji pomocowych”, „Substancje psychoaktywne: cichy wróg Młodych Umysłów”. Szkolenia adresowane były do członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno – Pomocowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia, Sądu, Policji, osób współpracujących w zakresie profilaktyki uzależnień i in., udział brało 45 osób.
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	Gmina Kobierzyce	2024-2027	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca.
6.	Warsztaty językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie miejscowości Wierzbice	Sołectwo Wierzbice, Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2025 roku.
7.	Zajęcia z języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu #WiemWięcej dla klas: trzeciej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej (66 zajęć)

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
8.	Zajęcia wspierające rozwój uczniów w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2025 roku.
9.	Teatr w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2026	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Manta - koncert edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim z klas od „0” do VIII pt. „ Karnawał w Andach”. - Manta - koncert edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim z klas od „0” do VIII pt. „ Indianie Ameryki Północnej. - Dekert - zorganizowanie transportu busem dla uczniów oddziału przedszkolnego ze SP w Pustkowie Wilczkowskim do ZSP w Pustkowie Żurawskim na IV Przedszkolny Przegląd Taneczny w dniu 25.04.2025 r. -Helios - zakup biletów do kina Helios w Bielanych Wrocławskich dla uczniów klasy V i VI ze SP w Pustkowie Wilczkowskim - Manta - koncert edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim z klas od „0” do VIII. -Mir-Bus - zorganizowanie transportu busem dla uczniów z klas IV – VII ze SP w Pustkowie Wilczkowskim do Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce na spektakl. -Manta - koncert edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim z klas od „0” do VIII. - Mir-Bus - transport busem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim do ZSP w Wysokiej w dniu 20.11.2025r. na Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej. -Mir-Bus - transport busem uczniów z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim do ZSP w Pustkowie Żurawskim w dniu 10.12.2025 r. na spektakl -Bliżej Przedszkola - zakup spódniczek do kółka teatralnego

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
10.	Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2026	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mir-Bus- zorganizowanie transportu autokarem dla uczniów z klas od IV do VIII ze SP w Pustkowie Wilczkowskim na lodowisko do Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 28.02.2025 r. - Gmina Miasto Świdnica - zakup biletów wstępu w ilości 45 sztuk dla uczniów z klas od IV do VIII ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim na lodowisko do Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Mir-Bus - zorganizowanie transportu busem oraz autobusem na trasie Pustków Wilczkowski – Pustków Żurawski – Kobierzyce. – Tyniec Mały – Bielany Wrocławskie - Wysoka i z powrotem dla uczennic poszczególnych szkół w ramach gminnych zawodów w piłce ręcznej dziewcząt w dniu 14.03.2025 r. w ZSP w Wysokiej. -Mir-Bus - zorganizowanie transportu busem oraz autobusem na trasie Pustków Wilczkowski – Pustków Żurawski – Kobierzyce – Tyniec Mały – Bielany Wrocławskie - Wysoka i z powrotem dla uczniów poszczególnych szkół w ramach gminnych zawodów w piłce ręcznej chłopców w dniu 17.03.2025 r. w ZSP w Wysokiej. - Mir-Bus - zorganizowanie transportu busem w dniu 11.04.2025r. dla uczniów SP w Pustkowie Wilczkowskim do SP w Żórawinie na turniej w Rummikub. - Mir-Bus - zorganizowanie transportu autokarami dla uczniów poszczególnych szkół w ramach gminnych zawodów w piłce nożnej dziewcząt w dniu 24.04.2025 r. w Ślęzie w Obieckie Ślęzańsko – Bielańskim. - NZOZ Twój Lekarz - zabezpieczenie medyczne gminnych zawodów sportowych w piłce nożnej dziewcząt organizowanych przez Szkołę Podstawową w Pustkowie Wilczkowskim w dniu 24.04.2025 r. na boisku typu Orlik w Obieckie Ślęzańsko – Bielańskim w Ślęzy.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
				<p>-Dekert - zorganizowanie transportu busem dla uczniów ze SP w Pustkowie Wilczkowskim do ZSP w Pustkowie Żurawskim w dniu 10.06.2025r. w ramach udziału w II Międzyszkolnym Turnieju Rummikub o puchar Wójta Gminy Kobierzyce.</p> <p>- Mir-Bus - zorganizowanie transportu busem dla uczniów ze SP w Pustkowie Wilczkowskim do Jelcza Laskowic w ramach udziału w Mistrzostwach Orientuj się w Aglomeracji w biegu na orientację w dniu 11.06.2025r.</p> <p>- Ski-Raft- Bardo - dwudniowa wycieczka integracyjna do Barda dla uczniów klasy VII ze SP w Pustkowie Wilczkowskim w dniach 16-17.06.2025 r.</p> <p>- Polregio S.A.- zakup biletów kolejowych dotyczących wycieczki integracyjnej do Barda dla uczniów klasy VII ze SP w Pustkowie Wilczkowskim.</p> <p>-Dekert- zorganizowanie transportu busem w dniach 26.11.2025 r.- 27.11.2025 r. dla uczniów ze SP w Pustkowie Wilczkowskim do ZSP w Tyńcu Małym na zawody sportowe w koszykówce.</p>
11.	Budowa dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzyce	2024-2030	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. <u>Kobierzyce, ul. Magnoliowa</u> W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – ul. Magnoliowej w miejscowości Kobierzyce. Zakres przeprowadzonych prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 160 metrów, co przyczyniło się do poprawy stanu technicznego drogi oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu drogowego. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.</p>

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
				<p>Kobierzyce, ul. Makowa Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz procedowana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z podpisaną umową termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją ZRID został określony na dzień 10.12.2026 r.</p>
12.	Rozbudowa oświetlenia drogowego na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzyce	2024-2028	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Tyniec nad Ślężą ul. Spadochroniarzy, ul. Cicha - zrealizowane Wierzbice, ul. Ogrodowa - wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Magnice, ul. Parkowa - wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę.</p>
13.	Budowa dróg dla pieszych w miejscowości Małuszów, Biskupice Podgórne	Gmina Kobierzyce	2024-2026	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Budowa chodnika do świetlicy w Biskupicach Podgórnych została zrealizowana. Oczekujemy na odbiór końcowy inwestycji. Realizacja chodnika w Małuszowie wzdłuż ul. Sportowej planowana jest na rok 2026.</p>
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w miejscowości Magnice	Gmina Kobierzyce	2024-2025	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa.</p>
15.	Aleja Topolowa w Magnicach	Gmina Kobierzyce	2025-2030	<p>Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.</p>
16.	Budowa drogi w Magnicach	Gmina Kobierzyce	2025-2030	<p>Przedsięwzięcie nie jest realizowane Zrezygnowano z realizacji tej inwestycji. Planowana jest budowa drogi w innej lokalizacji w Magnicach.</p>

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
17.	Zagospodarowanie terenu szkoły w Kobierzycach	Gmina Kobierzyce	2024-2025	Przedsięwzięcie zakończone. Wykonano parking, zieleń i drogę dla pieszych o szerokości 1,5m.
18.	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzyce	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonana została koncepcja projektowa, na podstawie której realizowana będzie dokumentacja projektowa.
19.	Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. W 2026 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych.
20.	Wycieczki integrująco-krajoznawcze prowadzone na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji	Kobierzycki Ośrodek Kultury	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2025 roku.
21.	Integracyjne warsztaty wewnętrzne na obszarze rewitalizacji	Kobierzycki Ośrodek Kultury	2024-2028	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2025 roku.
22.	Cykl warsztatów łączących pokolenia na obszarze rewitalizacji	Kobierzycki Ośrodek Kultury	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Bezpłatne porady prawne – Spadek bez ryzyka 13.10.2025r. Cieszyce 17.10.2025r. Pustków Żurawski 21.10.2025r. Tyniec Mały/ Magnice 23.10.2023r. Tyniec n/Ślężą Jesienne stroiki 25.10.2025r. Kobierzyce 25.10.2025r. Pustków Wilczkowski Warsztaty świąteczne Magnice Warsztaty świec Cieszyce
23.	Budowa świetlicy w Biskupcach Podgórnym	Gmina Kobierzyce	2023-2025	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonawca jest na ukończeniu robót budowlanych oraz przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
24.	Budowa świetlicy w Kobierzycach	Gmina Kobierzyce	2024-2027	Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Wobec rozpoczęcia przygotowań do zaprojektowania nowej siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury podjęto decyzję, iż świetlica w Kobierzycach nie będzie stanowiła osobnego budynku a będzie częścią budynku KOK.
25.	Budowa skateparku w miejscowości Wierzbice	Gmina Kobierzyce	2026-2028	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2025 roku.
26.	Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z remontem placu zabaw.
27.	Zajęcia taneczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zajęcia taneczne prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy Dance Connect Academy – taniec sportowy dla dzieci (7 zajęć)
28.	Modernizacja ogrodzenia wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie zakończone w 2024 r. Zmodernizowano ogrodzenie wokół obiektu (235 metrów).
29.	Budowa boiska do siatkówki w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2030	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2025 roku.
30.	Opracowanie i zamontowanie tablic informacyjnych o historii miejscowości Tyniec nad Ślężą	Sołectwo Tyniec nad Ślężą, Gmina	2025-2030	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2025 roku.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
		Kobierzyce, organizacje społeczne		
31.	Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzyce	2024-2030	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie terenów zielonych w m. Cieszyce o 118 szt. drzew (m.in. gat. buk, grab, wiąz) - Nasadzenia w m. Pustków Wilczkowski 25 szt. - Nasadzenia w m. Pustków Żurawski 10 szt.
32.	Przedsięwzięcia proekologiczne i przyrodnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.</p> <p>Wycieczki/projekty edukacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krasiejów – wycieczka połączona z warsztatami edukacyjnymi - Projekt „Trzy żywioły” – wycieczka do Karpacza - Projekt Poznaj Dolny Śląsk – wycieczka z warsztatami edukacyjnymi - Ślężański Park Krajobrazowy (Przełęcz Tąpadła) – wycieczka połączona z warsztatami ekologicznymi - Wojsławice – wycieczka edukacyjna - udział w Gminnym konkursie przyrodniczym „1 z 10” - Projekt edukacyjny „H2O” – wycieczka do Wrocławia
33.	Przedsięwzięcia proekologiczne i przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2026	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dekert - transport uczniów w dniu 03.04.2025 r. busem ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim do schroniska dla zwierząt „Azył” w Dzierżonowie i z powrotem w ramach akcji ”Pełna miska dla schroniska”. - Dekert - zorganizowanie transportu autokarem dla uczniów oddziału przedszkolnego ze SP w Pustkowie Wilczkowskim do Gospodarstwa Turystycznego Agro ART w Krysztalowicach w dniu 14.04.2025r.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
				<p>-Dekert - zorganizowanie transportu autokarem dla uczniów klasy II ze SP w Pustkowie Wilczkowskim w ramach programu "Akademia H2O" w dniu 26.05.2025 r do Hydropolis we Wrocławiu</p> <p>-Dekert - zorganizowanie transportu autokarem dla uczniów klas IV – V ze SP w Pustkowie Wilczkowskim w ramach warsztatów ekologicznych w Ślęzańskim Parku Krajobrazowym w Sobótce w dniu 27.05.2025r.</p> <p>- Krasiejów - pobyt i wyżywienie w ramach wycieczki dla uczniów klasy czwartej do Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów w dniach 24.09.2025 r. – 25.09.2025 r. wg załączonej oferty.</p> <p>-Dekert - zorganizowanie transportu busem dla uczniów klasy czwartej ze SP w Pustkowie Wilczkowskim do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie w dniu 24.09.2025 r. i z powrotem do SP w Pustkowie Wilczkowskim w dniu 25.09.2025 r.</p>

Postęp w realizacji zakładanych celów

Poniższa tabela prezentuje postęp w realizacji zakładanych celów poprzez dochodzenie do zaplanowanych wskaźników.


Nr	Tytuł projektu	Cel	Źródło wskaźnika	Wskaźnik produktu	Wartość osiągnięta w 2025 roku	Termin osiągnięcia wskaźnika
1A	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na obszarze rewitalizacji (Kobierzyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski)	1	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wspartych jednostek oświatowych w zakresie podniesienia jakości i skuteczności edukacji – 3 jednostki 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
2A	Lepszy start dla przedszkolaków z obszaru rewitalizacji (Kobierzyce)	1	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wspartych jednostek oświatowych w zakresie podniesienia jakości i skuteczności edukacji – 1 jednostka 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
3A	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na trasie Wierzbice – Królikowice na odcinku Małuszów - Krzyżowice - Żerniki Małe	2	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg dla rowerów – 4,9 km 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
4A	Budowa infrastruktury obsługującej podróży z parkingiem typu Park&Ride w miejscowości Kobierzyce	2	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wybudowanych obiektów „Park&Ride” – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2028
5A	Budowa parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z drogami dla pieszych i rowerów oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzbice	2	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wybudowanych obiektów „Park&Ride” – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2028
6A	Budowa parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dla rowerów na odcinku Solna – Pustków Żurawski – Żurawice	2	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wybudowanych obiektów „Park&Ride” – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2028
7A	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	3	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. (boisko wielofunkcyjne) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2027
8A	Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku w Kobierzycach	3	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. (park w Kobierzycach) 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
9A	Zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim	3	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. (park w Pustkowie Żurawskim) 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2030
10A	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pustków Żurawski	3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żurawski	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. (boisko przyszkolne) 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027

Nr	Tytuł projektu	Cel	Źródło wskaźnika	Wskaźnik produktu	Wartość osiągnięta w 2025 roku	Termin osiągnięcia wskaźnika
			Pustkowie Żurawskim			
11A	Modernizacja boiska uniwersalnego wielozadaniowego w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	3	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. (boisko przyszkolne) 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
12A	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany na obszarze rewitalizacji.	4	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wspartych lokali w zakresie efektywności energetycznej – 160 obiektów 	<ul style="list-style-type: none"> 7 	2026
13A	Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce realizowany na obszarze rewitalizacji	4	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wspartych obiektów w zakresie efektywności energetycznej – 500 obiektów 	<ul style="list-style-type: none"> 36 	2029
1B	Działania na rzecz seniorów z obszaru rewitalizacji	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2030
2B	Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem z obszaru rewitalizacji	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2030
3B	Program motywujący do leczenia osoby z problemem alkoholowym z obszaru rewitalizacji	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2030
4B	Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej z obszaru rewitalizacji	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2030
5B	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	1	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2028
6B	Warsztaty językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie miejscowości Wierzbice	1	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
7B	Zajęcia z języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2027

Nr	Tytuł projektu	Cel	Źródło wskaźnika	Wskaźnik produktu	Wartość osiągnięta w 2025 roku	Termin osiągnięcia wskaźnika
8B	Zajęcia wspierające rozwój uczniów w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	1	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
9B	Teatr w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	1	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2027
10B	Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	1	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2027
11B	Budowa dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej na obszarze rewitalizacji	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Długość dróg o poprawionym stanie technicznym (km). 	<ul style="list-style-type: none"> 0,16 	2030
12B	Rozbudowa oświetlenia drogowego na obszarze rewitalizacji	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych punktów świetlnych (szt.). 	<ul style="list-style-type: none"> 14 	2029
13B	Budowa dróg dla pieszych w miejscowości Małuszów, Biskupice Podgórne	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Długość wybudowanych dróg dla pieszych (km). 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
14B	Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w miejscowości Magnice	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Długość dróg o poprawionym stanie technicznym (km). 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2026
15B	Aleja Topolowa w Magnicach	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Długość dróg o poprawionym stanie technicznym (km). 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2030
16B	Budowa drogi w Magnicach	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Długość dróg o poprawionym stanie technicznym (km). 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2030
17B	Zagospodarowanie terenu szkoły w Kobierzycach	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wspartych miejsc/ obiektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 1 miejsce (parking przy szkole). 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2026
18B	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na obszarze rewitalizacji	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Długość utworzonych dróg dla rowerów – 2,5 km. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2030
19B	Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	2	UG Kobierzycy	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wspartych miejsc/ obiektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 1 miejsce (remiza). 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
20B	Wycieczki integrująco-krajoznawcze prowadzone na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji	3	Kobierzycki Ośrodek Kultury	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
21B	Integracyjne warsztaty wewnętrzne na obszarze rewitalizacji	3	Kobierzycki Ośrodek Kultury	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2029

Nr	Tytuł projektu	Cel	Źródło wskaźnika	Wskaźnik produktu	Wartość osiągnięta w 2025 roku	Termin osiągnięcia wskaźnika
22B	Cykl warsztatów łązących pokolenia na obszarze rewitalizacji	3	Kobierzycki Ośrodek Kultury	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2027
23B	Budowa świetlicy w Biskupcach Podgórnym	3	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2026
24B	Budowa świetlicy w Kobierzycach	3	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2028
25B	Budowa skateparku w miejscowości Wierzbice	3	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2029
26B	Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2027
27B	Zajęcia taneczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2027
28B	Modernizacja ogrodzenia wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wspartych miejsc/ obiektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 1 miejsce 	<ul style="list-style-type: none"> (zakończono w 2024 r.) 	2027
29B	Budowa boiska do siatkówki w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	3	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2030
30B	Opracowanie i zamontowanie tablic informacyjnych o historii miejscowości Tyniec nad Ślężą	3	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba programów/ projektów wsparcia dziedzictwa kulturowego – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	2030
31B	Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze rewitalizacji	4	UG Kobierzyce	<ul style="list-style-type: none"> Liczba programów/ projektów wsparcia rozwoju terenów zielonych – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2030
32B	Przedsięwzięcia proekologiczne i przyrodnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba programów/ projektów edukacji ekologicznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2027
33B	Przedsięwzięcia proekologiczne i przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	4	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	<ul style="list-style-type: none"> Liczba programów/ projektów edukacji ekologicznej – 1 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	2027

Niniejszy raport ma charakter cząstkowy. Jego głównym zadaniem jest wskazanie stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jak obrazują to wskazane powyżej dane, na koniec 2025 roku spośród wszystkich 46 zaplanowanych zadań (13 zadań podstawowych i 33 przedsięwzięć pozostałych) cztery zadania zostały w pełni zrealizowane (w tym jedno w roku 2024) a 30 jest w trakcie realizacji. Pozostało natomiast 12 projektów do realizacji.



WÓJT
Piotr Kopeć

Raport sporządziła:

Joanna Szycher

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego

Raport zatwierdził:

Piotr Kopeć

Wójt Gminy Kobierzyce